DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2019	3	QUE1903015 70526	Proyecto de Inversión	156640000	{0!1: (ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:X, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5664E8, modificado:1.5664E8)}	CARRETERA ESTATAL PIEDAD-JESÚS MARÍA; CONSTRUCCIÓN DE PSFFCE DE 180.34 M Y 505 ACCESOS DE 199.66 M, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	CEIQ	2019-00718	N	0	0	378563	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:QRO 210, Querétaro, México, lon:-100.26063502, lat:20.626295989}}	02-09-2019	31-12-2019	156640000	150599081.5	75299540.75	75299540.75	75299540.75	75299540.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OV 003/2019, contratista:DESARROLLO INTEGRAL CORUN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.5059908158E8, importe_modificado:1.5059908158E8}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.05}}	{1570526/proyecto_INICIO, 1570526/proyecto_PROCESO, 1570526/proyecto_FINICIO, 1570526/proyecto_PROCESO, 1570526/proyecto_FINICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	QUE1903015 71428	Acción	160000	{0!1: (ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0)}	1 AL MILLAR CONVENIO SCT 2019 CONSTRUCCIÓN DE PSFFCE CARRETERA ESTATAL 210 PIEDAD - JESÚS MARÍA	22	Querétaro	0	Gobierno de la Entidad		Transportes y vialidades	Sin identificar	ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACION	2019-00832	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:49, direccion:QRO 210, Querétaro, México, lon:-100.26045299, lat:20.61932936}}	30-07-2019	31-12-2019	168000	160000	160000	160000	160000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Ing. Víctor Manuel Hernández Castillejo
Director de Vinculación Social