

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO
CONVENIO MODIFICATORIO CEI OV 123/2017C1
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No CEI OV 123/2017
OBRA: "MODERNIZACIÓN DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL A MÉXICO
CON LA CARRETERA ESTATAL AL AEROPUERTO (CARR. FED. 57 Y CARR. ESTATAL 100)
3ERA. ETAPA, INCLUYE PUENTE Y OBRAS DE DESVÍO"
OFICIO DE APROBACIÓN: 2017GEQ02083, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2017
EXPEDIENTE TÉCNICO CEI OV 123/2017 No. DE OBRA: 2017-00995
FONDO: F01 GEQ PA 2017

Convenio de Reconocimiento de Plazo de Suspensión

Convenio de reconocimiento de plazo de suspensión al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. **CEI OV 123/2017**, que suscriben por una parte la **Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro**, representada en este acto por el **Ing. José Manuel Juárez Vielma**, Subcoordinador de Caminos y Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se denominará la "**COMISIÓN**", y por la otra la empresa "**Construcciones Acero, S.A. de C.V.**", representada en este acto por el **Ing. Víctor Peña Martínez**, en su carácter de Representante Legal, a quien en lo sucesivo se denominará como el "**CONTRATISTA**", y que conjuntamente serán reconocidos como "**LAS PARTES**", de acuerdo con los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha **19 de Diciembre de 2017** se celebró el contrato **CEI OV 123/2017**, relativo a la obra denominada "**MODERNIZACIÓN DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL A MÉXICO CON LA CARRETERA ESTATAL AL AEROPUERTO (CARR. FED. 57 Y CARR. ESTATAL 100) 3ERA. ETAPA, INCLUYE PUENTE Y OBRAS DE DESVÍO**", por un monto total **\$ 42'673,569.44** (Cuarenta y dos millones seiscientos setenta y tres mil quinientos sesenta y nueve pesos 44/100 M.N.) incluido **IVA**, estableciéndose un plazo de ejecución de **84 días naturales**, con fecha de inicio el **22 de Diciembre de 2017** y término el **15 de Marzo de 2018**.

SEGUNDO. En fecha **16 de Febrero de 2018**, se levanta acta circunstanciada de suspensión total temporal de los trabajos al contrato **CEI OV 123/2017**.

TERCERO. En fecha **21 de Marzo de 2018**, se emitió Dictamen Técnico que funda y motiva la celebración del presente convenio de reconocimiento de suspensión.

"**LAS PARTES**" de común acuerdo sujetan el presente Convenio de Reconocimiento de Plazo de Suspensión a las siguientes:

DECLARACIONES

1.- La "**COMISIÓN**" declara que:

1.1. Es un organismo público descentralizado de Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo las funciones y facultades que le otorga la Ley que crea la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga" el 30 de Mayo de 2016.

1.2 El Subcoordinador de Caminos, como su apoderado legal, tiene facultades suficientes para contratar en su nombre y representación, de conformidad con el artículo 11, fracción V del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" de fecha 13 de octubre de 2017, que dispone que el Subcoordinador de Caminos tiene la facultad de celebrar los contratos y convenios derivados de la obra pública y servicios relacionados con la misma en el ámbito de su competencia, con base en el poder otorgado por el Coordinador General mediante escritura pública 66,002 de fecha 08 de diciembre de 2017, otorgada ante la fe de la Licenciada Estela de

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO
CONVENIO MODIFICATORIO CEI OV 123/2017C1
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No CEI OV 123/2017
OBRA: "MODERNIZACIÓN DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL A MÉXICO
CON LA CARRETERA ESTATAL AL AEROPUERTO (CARR. FED. 57 Y CARR. ESTATAL 100)
3ERA. ETAPA, INCLUYE PUENTE Y OBRAS DE DESVÍO"
OFICIO DE APROBACIÓN: 2017GEQ02083, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2017
EXPEDIENTE TÉCNICO CEI OV 123/2017 No. DE OBRA: 2017-00995
FONDO: F01 GEQ PA 2017

Luz Gallegos Barredo, Notario Público No. 31 de la demarcación notarial de Querétaro, Qro., en la que consta el Poder Especial Limitado para Actos de Administración otorgado por el Arq. Fernando González Salinas, Coordinador General, que lo faculta para que en nombre y representación de la "**COMISIÓN**" celebre los contratos y convenios de obra pública competencia de la Subcoordinación de Caminos.

1.3 Acredita el carácter con el que comparece mediante nombramiento que en su favor ha expedido el Arq. Fernando G González Salinas, Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, en fecha 30 de noviembre de 2017.

1.4 Tiene su domicilio en el inmueble sito en calle Luis Pasteur número 27 Norte, Centro Histórico de la Ciudad de Santiago de Querétaro, C.P. 76000, Qro., mismo que se señala para todos los efectos y fines legales derivados y que se deriven del presente convenio.

1.5 Que el presente convenio se realiza de acuerdo al artículo 56 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

2.- El "**CONTRATISTA**" declara que:

2.1 Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes **CAC020530CM5**, y se encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la **Escritura Pública No. 76,688** de fecha **30 de Mayo de 2002**, pasada ante la fe del **Lic. Alejandro Esquivel Rodríguez, Notario Público Titular de la Notaría Pública No. 8**, de la demarcación notarial de **Querétaro, Qro.**, y se encuentra inscrita en el **Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Querétaro, Qro.**, bajo el **folio mercantil No. 8463/1**, de fecha **16 de Julio del 2002**; y se encuentra legalmente representada en este acto por el **Ing. Víctor Peña Martínez**, quien manifiesta tiene facultades bastantes para obligarse en los términos establecidos en las cláusulas del presente contrato en su nombre y representación, como lo acredita con la **Escritura Pública No. 4,969** de fecha **27 de Julio de 2007**, pasada ante la fe del **Lic. Ernesto Luque Feregrino, Notario Público Titular de la Notaría Pública No. 30**, de la demarcación notarial de **Querétaro, Qro.**, y se encuentra inscrita en el **Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Querétaro, Qro.**, bajo el **folio mercantil No. 29031-1**, de fecha **22 de Agosto del 2007**, manifestando bajo protesta decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna. Así mismo, el domicilio particular del representante legal conforme a su credencial de elector **No. 0319102659620**, es calle **Moctezuma I No. 76** colonia **Desarrollo San Pablo, C.P. 76130 Querétaro, Qro.**, cuenta con capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de las obras objeto del presente convenio.

2.2 "**CONSTRUCCIONES ACERO, S.A. DE C.V.**", tiene su domicilio fiscal en calle **Topografía No. 106** colonia **Tecnológico, C.P. 76158 Querétaro, Qro.**, mismo que señala para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones que se deriven del presente convenio.

2.3 Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, que elaboró la reprogramación de ejecución de los trabajos, el cual pasa a formar parte integral del presente convenio.

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO
CONVENIO MODIFICATORIO CEI OV 123/2017C1
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No CEI OV 123/2017
OBRA: "MODERNIZACIÓN DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL A MÉXICO
CON LA CARRETERA ESTATAL AL AEROPUERTO (CARR. FED. 57 Y CARR. ESTATAL 100)
3ERA. ETAPA, INCLUYE PUENTE Y OBRAS DE DESVÍO"
OFICIO DE APROBACIÓN: 2017GEQ02083, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2017
EXPEDIENTE TÉCNICO CEI OV 123/2017 No. DE OBRA: 2017-00995
FONDO: F01 GEQ PA 2017

2.4 El Supervisor, según lo dispone el artículo 56 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, conoce el presente convenio.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- (OBJETO DEL CONVENIO)

Este instrumento jurídico consiste en el reconocimiento de "**LAS PARTES**" firmantes del plazo de suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos sin modificar el plazo de ejecución establecido en el **Contrato de Obra Pública No. CEI OV 123/2017**.

SEGUNDA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN)

El reconocimiento del plazo de suspensión al programa de ejecución originalmente pactado en contrato es por **20 días naturales**, reiniciando los trabajos a partir del **21 de Marzo 2018**, estableciéndose como nueva fecha de término el día **09 de Abril de 2018**.

Para el finiquito de la obra quedará como fecha máxima de pago el **07 de Junio del 2018**.

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el nuevo calendario que se integra al presente convenio.

El "**CONTRATISTA**" comunicará por escrito a la "**COMISIÓN**" la terminación de los trabajos, de acuerdo al artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, procediendo ésta a verificar que estén debidamente concluidos conforme a las condiciones establecidas en el contrato y convenio; una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos, el "**CONTRATISTA**" procederá al cierre administrativo.

TERCERA.- (GARANTIAS)

Derivado del presente convenio, se le obliga al "**CONTRATISTA**", a presentar el endoso de la Fianza de Cumplimiento y Vicios Ocultos, así como del Seguro de Responsabilidad Civil, con la nuevas fechas establecidas, para mantenerlos vigentes a la nueva fecha de terminación.

CUARTA.- (CONDICIONES QUE LO REGIRÁN)

"**LAS PARTES**" acuerdan que, con excepción de lo que expresamente estipulado en este convenio, regirán todas y cada una de las cláusulas del contrato original.

QUINTA.- (DE LAS CAUSAS DE NULIDAD)

"**LAS PARTES**" que firman este convenio manifiestan que no existe causa alguna de nulidad, ni lesión, dolo, mala fe o vicios de consentimiento, toda vez que se han negociado libremente todos y cada uno de los términos, por lo que desde ahora renuncian expresamente a las acciones que por tal motivo se quisieran interponer en su interpretación y cumplimiento.


Leído que fuere el presente convenio por "**LAS PARTES**" e impuestas éstas de su contenido y alcance legal, firman el presente por duplicado el día **13 de Marzo de 2018**, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro.

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO
CONVENIO MODIFICATORIO CEI OV 123/2017C1
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No CEI OV 123/2017
OBRA: "MODERNIZACIÓN DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL A MÉXICO
CON LA CARRETERA ESTATAL AL AEROPUERTO (CARR. FED. 57 Y CARR. ESTATAL 100)
3ERA. ETAPA, INCLUYE PUENTE Y OBRAS DE DESVÍO"
OFICIO DE APROBACIÓN: 2017GEQ02083, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2017
EXPEDIENTE TÉCNICO CEI OV 123/2017 No. DE OBRA: 2017-00995
FONDO: F01 GEQ PA 2017

"LA COMISIÓN"


Ing. José Manuel Juárez Vielma
Subcoordinador de Caminos
Y Apoderado Legal

"CONTRATISTA"


Ing. Víctor Peña Martínez
Representante Legal

TESTIGOS


C. Juan Othoniel Moreno Osornio
Director interino de Construcción y
Conservación de Carreteras Zona
Centro y Sur


Arq. José Ricardo Becerril Muciño
Supervisor de Obra

HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE PLAZO DE SUSPENSIÓN, DE LA OBRA DENOMINADA
"MODERNIZACIÓN DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL A MÉXICO CON LA CARRETERA ESTATAL AL AEROPUERTO
(CARR. FED. 57 Y CARR. ESTATAL 100) 3ERA. ETAPA, INCLUYE PUENTE Y OBRAS DE DESVÍO".